

REUNIÓ COMISSIÓ SEGUIMENT PRESUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017

Data: 5 de novembre de 2019

Hora: 19 hores

Lloc: Sala Institucional Casa de la Vila

Persones que assisteixen:

Per part de l'Ajuntament: Gerard Garrido, Juan Carlos de la Torre, Mar Sempere, Jordi Sánchez, Salvador Serratosa, Àngel Acín, Oriol Parés, Anna Carruesco, Bartolomé Egea i Quima Gimbert

Per part de les entitats:

Salvador Urpí (Castellers de MiR)

David García (Esports de muntanya)

Ordre del dia:

Estat d'execució dels projectes guanyadors dels pressupostos participatius 2017

- Estat d'elaboració del protocol de funcionament de la nau cultural
- Estat d'execució de la pista esportiva: calendari previst

Desenvolupament sessió:

Mar Sempere inicia la sessió exposant l'ordre del dia de la reunió.

Estat d'elaboració del protocol de funcionament de la nau cultural

Mar explica que en aquest moment s'ha de dissenyar el pla d'usos de la nau cultural. Per fer la planificació es quedarà amb les entitats que en faran ús perquè diguin quines són les seves necessitats i, posteriorment, les regidories de Ciutadania i Cultura concretaran la redacció dels convenis de cessió d'ús a cada associació.

Pel que fa al servei de consergeria, l'accés es farà a través del pavelló i per tant se n'encarregarà el conserge del Miquel Poblet. També s'ha d'ultimar el servei de neteja de l'equipament.

Salvador Urpí, dels Castellers, pregunta quin departament serà el referent per adreçar-s'hi en cas de produir-se qualsevol incidència amb la utilització de l'espai i també vol saber si disposaran de claus quan no hi hagi conserge.

El regidor d'Esports, Salvador Serratosa, respon que l'IME serà el departament de referència. Pel que fa a la consergeria, comenta que el pavelló només es tanca al mes d'agost i no durant tot el mes. Tot i així, si es donés el cas, es cobriria el servei de consergeria des de l'Ajuntament.

Salvador Urpí comenta també que l'entitat castellera ha comprat una xarxa de protecció, però ha de ser l'Ajuntament qui la colli a la paret. A més s'haurien de posar unes barres paral·leles per assajar. Ells s'ofereixen a comprar-les i l'Ajuntament les hauria de col·locar. També tenen previst comprar un terra especial que consisteix en plaques de 1 x 0,50 m i vol saber si les podran guardar en alguna gàbia a dintre de la nau o apilades.

L'Oriol Parés quedarà amb ell i amb el Jordi Juan per concretar el tema de la xarxa i les barres. Quant al terra, el regidor d'Esports diu que les poden deixar apilades a un costat de l'equipament. A més, diu que al pavelló hi ha un magatzem que utilitzen les entitats i que tenen pendent endreçar, per tant si fes falta més espai a alguna de les entitats que utilitzin la nau cultural es podria mirar d'utilitzar aquest magatzem.

Queda pendent que es concedeixi la llicència d'activitat, previsiblement la propera setmana, perquè es pugui començar a utilitzar l'espai. Només quedarà enllestir el pla d'usos, signar els convenis amb les entitats i acabar de lligar el tema de la neteja. Cap a final de novembre podria estar tot llest.

Estat d'execució de la pista esportiva: calendari previst

Pren la paraula el tècnic d'urbanisme Oriol Parés i explica que el dia 8 d'octubre es van iniciar les obres de la pista esportiva i que el termini previst de durada és de 5 mesos. Comenta que ja s'ha traslladat l'estació transformadora d'electricitat i ara s'ha de sol·licitar el descàrrec a l'empresa Endesa. Aquest tràmit condicionarà el termini d'acabament de les obres, ja que podran anar tirant tot el cablejat i avançar algunes parts del projecte, però no es podrà finalitzar fins que Endesa no faci el descàrrec i es pugui treure l'ET antiga. Quan se sol·liciti aquesta actuació caldrà anar insistint a l'empresa perquè no es demori molt.